



**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: MLM d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor
Naprava / lokacija: <ul style="list-style-type: none">- naprava za taljenje aluminija in aluminijevih zlitin s talilno zmogljivostjo 114 ton na dan, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 573, 580, 584/1, 585, 588, 589, 591, 593, 594, 596, 598, 599, 601, 602, 608, 610, 586/1, 586/2, 590/1, 590/2, 592/1, 592/2, 592/3, 595/1, 595/2, 733/3, 733/4, vse k. o. Melje, na lokaciji Oreško nabrežje 9, 2001 Maribor.- naprava za taljenje bakra in bakrovih zlitin s talilno zmogljivostjo 57,6 ton na dan in naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih postopkov s prostornino delovnih kadi 58,5 m³, ki se nahajata na zemljiščih s parc. št. 600, 603, 604 in 606 vse k. o. Melje, na lokaciji Oreško nabrežje 9, 2001
Datum pregleda: 19.9.2018
OVD št.: <ul style="list-style-type: none">- 35406-53/2012 – 11 z dne 21.05.2013 in- 35406-52/2012-9 z dne 21.05.2013 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-13/2013-2 z dne 17.07.2013
Usklajenost z OVD: <p>Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup, in zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov in nevarnih snovi.</p> <p>Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti. Zadnje meritve hrupa so se izvajale junija 2018, poročilo o meritvah hrupa v času inšpekcijskega pregleda še ni bilo izdelano.</p> <p>Na iztoku iz ČN iz obrata galvane sta bila v okviru obratovalnega monitoringa za leto 2018 odvzeta dva vzorca in sicer dne 13.3.2018 in 16.7.2018. Preseganje mejnih vrednosti je razvidno na podlagi rezultatov meritev v vzorcu odvzetem dne 16.7.2018 in sicer za parameter baker, krom, nikelj in krom(IV).</p> <p>Po prejemu rezultatov meritev je zavezanec takoj pričel s poostrenim nadzorom celotnega obratovanja čistilne naprave, dodajanjem dodatne količine flokulanta</p> <p>Po izvedbi ukrepov je bil že zagotovljen ponoven odvzem vzorca, rezultatov meritev v času inšpekcijskega pregleda še ni bilo.</p> <p>O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.</p>

Zaključki / naslednje aktivnosti:

V mesecu novembru 2018 bo opravljen kontrolni pregled rezultatov meritev hrupa ter emisij snovi v vodo.